

HARMONOGRAM PRAC TWORZENIA ŻŁOBKA W GMINIE BĘDZINO

Data złożenia oferty konkursowej w ramach Programu Maluch+	Data podpisania umowy z Wojewodą ws. przekazania dotacji z Programu Maluch+	Data rozpoczęcia procedur związanych z rozpoczęciem inwestycji (m.in. pozwolenie na budowę, zgody na przyłącza, rozpoczęcie procedury zamówień publicznych).	Czas trwania procedur i formalności związanych z rozpoczęciem inwestycji (np. pozwolenie na budowę, zgody na przyłącza, procedura zamówień publicznych i czas potrzebny na rozpatrzenie odwołań).	Czas trwania budowy żłobka- od decyzji o pozwoleniu na budowę do dnia pozwolenia na użytkowanie budynku).	Czas trwania naboru kadry do prowadzenia żłobka (dyrektora, wychowawców itp.)	Rozpoczęcie procesu naboru dzieci do żłobka.	Formalności związane z wpisem do rejestru żłobków		Data otwarcia żłobka.
							Czas potrzeby na uzyskanie decyzji właściwego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej.	Czas potrzeby na uzyskanie decyzji właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.01.2016 r.	14.06.2016 r.	<ul style="list-style-type: none"> - złożenie wniosku o decyzję lokalizacyjną: 15.02.2016 r. - uzyskanie decyzji lokalizacyjnej: 22.03.2016 r. - procedura wyboru projektanta: 20.04.2016 r. (umowa 11.05.16 r.) - uzyskanie pozwolenia na budowę: 27.07.16 r. - rozpoczęcie procedury zamówień publicznych: 14.07.16 r. 	8 miesięcy (najdłużej trwała procedura udzielenia zamówienia publicznego – 3 miesiące), przetarg ogłaszany 3 krotnie z uwagi na brak możliwości wyłonienia wykonawcy)	Pozwolenie na budowę: 27.07.2016, pozwolenie na użytkowanie: 07.02.2017 Ok. 6 miesięcy, z czego roboty budowlane realizowano: - 17.10.2016 - 30.01.2017 r. (3,5 miesiąca)	1 miesiąc	02.01.2017 r.	14 dni	1 miesiąc	13.02.2017 r.